

**CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI**

RETICOLO IDRICO di BONIFICA: Naviglio di Paderno

\* \* \*

**RELAZIONE DI PERIZIA**

(art. 140 D.lgs 36/2023)

\* \* \*

L'anno 2023 il giorno 04 (quattro) del mese di settembre i sottoscritti sig. Matteo Manzoni e dott. Marco Tresoldi, rispettivamente per conto di Pian delle Fontane Azienda Agricola 2m di Manzoni Matteo e del Consorzio Est Ticino Villoresi si sono recati in prossimità dell'alzaia del Naviglio di Paderno in comune di Cornate d'Adda, lungo l'asta del Naviglio di Paderno, a monte del sesto sostegno posto lungo l'alzaia, accertando quanto segue.

**LAVORI SVOLTI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO**

Al fine di rimuovere la situazione di pericolo sono stati eseguiti i seguenti lavori:

1. Taglio delle alberature franate e pulizia della strada alzaia dalle stesse, compreso il terreno franato in corrispondenza della strada alzaia, sia con l'utilizzo di un mezzo meccanico che manualmente;
2. Disboscamento selettivo delle piante pericolanti rimaste lungo il versante franato o lungo la parete di terra e roccia, eseguito da personale specializzato provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto presenti;


- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | 3. Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno delle     |  |
|  | scarpate in zona frana e sul ciglio, eseguito a mano e/o con         |  |
|  | mezzi meccanici;   |  |
|  | 4. Rimozione di tutte le ramaglie e gli eventuali detriti vegetali e |  |
|  | della terra franata sulla strada al fine di ripristinare il transito |  |
|  | lungo l'alzaia del Naviglio  |  |
|  | 5. Cippatura del materiale vegetale.                                 |  |

La perizia giustificativa dei lavori è conforme a quanto previsto nel computo metrico sottoscritto con l'impresa e nei termini di cui al comma 5 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 utilizzando per i noli e la manodopera il prezzario regionale di Regione Lombardia, per le voci di disboscamento e scoronamento del versante il prezzario della Provincia Autonoma di Trento e Assoverde applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore su ciascun prezzo unitario, ovvero sull'importo totale posto a base di offerta, pari al 20%.


L'importo per le lavorazioni in oggetto ammonta a Euro 9.322,92 oltre IVA, di cui € 9.052,50 per lavori e € 270,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo per le lavorazioni eseguite, applicando il ribasso offerto dell'appaltatore è pari a € 7.512,42 oltre IVA.

Milano, 04 settembre 2023

Dott. Marco Tresoldi




Sig. Matteo Manzoni



Visto, il Responsabile del Procedimento

Geom. Andrea Ferrari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Geom. Andrea Ferrari', written over a dotted line. The signature is somewhat stylized and cursive.